# PROT. 12213 DEL 16-08-2019







**REGIONE LAZIO** 

**COMUNE DI AMATRICE** 

PROTEZIONE CIVILE



### **GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)**

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei

manufatti edilizi



# VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA FRAZIONE DI ROCCAPASSA

アン命べく

Il giorno 26 (ventisei), del mese di Agosto dell'anno 2019 a seguito della convocazione del COI con nota mail del 16.05.2019 e seguenti, alle ore 11:00, sono convenuti presso la frazione Roccapassa:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;

per costituire il GTV (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi, alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei manufatti edilizi nella frazione Rocchetta a seguito degli interventi proposti dal GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Roccapassa **non** è stata perimetrata quale zona rossa.





A seguito di verifica ispettiva:	
- si rileva che sono state eseguite tutte le demoliz	zioni disposte
con ordinanza sindacale ed eseguite dai div	versi soggetti
attuatori, ad eccezione di quelle disposte per	r i fabbricati
distinti al fg. 120 p.lle 65, 54 e 13, classificate com	ne B Mibac a
seguito di GTS amministrativo;	
- si rileva che risultano da rimuovere le maceri	e secondo
dettami delle direttive emanate a riguardo, co	n particolare
riferimento al Piano Regionale per la gestione del	le macerie;
- si da atto che l'intervento di messa in sicurezza	previsto con
GTS del 15/10/2018 sul fabbricato distinto al fg.	120 p.lla 34
non si ritiene essere più sufficiente a garantire	la completa
risoluzione delle cause che generano pericolo pe	er la pubblica
e privata incolumità, dato l'aggravamento	del quadra
fessurativo;	
- si rileva che l'intervento previsto con GTS de	el 20.03.2017
sull'immobile distinto al fg. 120 p.lla 116 deve esse	ere eseguito;
Per le motivazioni che precedono;	
questo GTV	
PROPONE	
- di procedere con gli interventi previsti sui fabbri	cati distinti al
fg. 120 p.lle 65, 54 e 13 secondo le indicazioni t	rasmesse dal
MIBAC, assunte al protocollo del Comune di Ai	matrice al n°
010294 del 29/07/2019;	
- di rimuovere le macerie afferenti ai fabbricati de	moliti (fg. 120

_	_	_	_	
and a		п.	п	٦.
	K 1		- 1	- 3.

di procedere alla demolizione del fabbricato distinto al fg. 120
p.lla 34, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale,

### trattandosi di:

"Edificio di due livelli con impalcati in legno, realizzato in muratura in pietra arenaria a vista e legante di scarsa qualità, il manto di copertura è in coppi e parzialmente realizzato in eternit. L'edificio è caratterizzato da un quadro fessurativo che denota l'attivazione di meccanismi di ribaltamento in corrispondenza della muratura d'angolo ed in particolar modo in corrispondenza della particella 25(esito AF, rischio esterno causato dal pericolo di crollo della particella 34 rif. Aedes ID 87773);

 di procedere con l'intervento di messa in sicurezza sul fabbricato distinto al fg. 120 p.lla 116, così come prescritto nel verbale GTS del 20.03.2017.

Più segnatamente, questo GTV

### **RITIENE**

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;



### **ACCERTA**

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;



### **PRESCRIVE**

tuttavia i seguenti interventi, da eseguirsi successivamente al prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione: La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas; - Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia); Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice; Sistemazione del manto stradale; - All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli. Si allega al presente verbale: 1) Un estratto di mappa catastale recante: i fabbricati crollati/demoliti con macerie da rimuovere; a) i fabbricati da demolire a seguito delle prescrizioni GTV; b) i fabbricati oggetto di prescrizioni MIBAC C) i fabbricati da mettere in sicurezza d) 2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenca ordinanze di demolizione totale e rimozione macerie frazione

(1 <del>2</del> )		
	Roccapassa).	
	поссарама).	
	3) Documentazione fotografica relativa al fabbricato distinto al	V. 3000
	fg. 120 p.lla 34.	
	Redatto il presente verbale, in triplice esemplare, previa lettura e	
	conferma, il GTV si chiude alle ore 11:00 e viene sottoscritto dagli	
	intervenuti.	
	COI: P.I. Armando Bartolelli	
*	Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini	
	Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera	
-		
		50
		×
2.50		
2:		



# FRAZIONE ROCCAPASSA - LEGENDA



FABBRICATI DA DEMOLIRE PREVIA EMISSIONE DI ORDINANZA SINDACALE

FABBRICATI B MIBAC

FABBRICATI DA METTERE IN SICUREZZA

9







# STATO ORDINANZE ROCCAPASSA

				<u>ה</u>		אלאווס	ואוס סאלוואויצר אסכביר אסטא	ערכב זו			
N° SCHEDA GTS FASCICOLO DEL	DEL		n, ord.	dei			TIPOLOGIA frazione	frazione	<u></u>	mapp.	Mibac
1	THE STATE OF THE S	20/03/2017	//	/		OPERE P	OPERE PROVVISIONALI	ROCCAPASSA	120	116	
2	i	20/03/2017		215 11/04/2017	10239	11.04.2017	10239 11:04:2017 PEMOLIZIONE	ROCCAPASSA	120		65 B- messa in sic
3		20/03/2017		216 11/04/2017	10240	20.04.2017	10240 20.04.2017 PEMOLIZIONE	ROCCAPASSA	120		B - smontaggio 54 Controllato
4		20/03/2017		217 11/04/2017	10241	20.04.2017	10241 20.04.2017 PEMOLIZIONE	ROCCAPASSA	120		B - smontaggio 13 Controllato
5	•	20/03/2017		218 11/04/2017	10242	20.04.2017	10242 20.04.2017 PEMOLIZIONE	ROCCAPASSA	120	11	
2		15/10/2018	III TERRETT			OPERE P	OPERE PROVVISIONALI	ROCCAPASSA	120	34	







# 1) Documentazione fotografica

















