



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA FRAZIONE DI VARONI



Il giorno **21** (ventuno), del mese di **Novembre** dell'anno **2019** a
seguito della convocazione del COI, alle ore 11:30, sono convenuti
presso la frazione Varoni:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- per l'Impresa Esecutrice FMI s.r.l.: Ing. Roberto Pistola;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi,
alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei
manufatti edilizi nella frazione Varoni a seguito degli interventi
proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari
Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa
adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Varoni **non** è stata perimetrata quale

Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. **0015687** del 21-11-2019
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



lu

[Signature]

[Signature]

zona rossa.

A seguito di verifica ispettiva in data odierna:

- si rileva che sono state eseguite le demolizioni relative ai fabbricati distinti al fg. 83 p.lle 15, 462, 463, 517, 37, 25, 454, 53, 19 con macerie rimosse secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie;
- si rilevano come da eseguire le opere provvisorie disposte sui fabbricati distinti al foglio 83 p.lle 38-40-41 oggetto di prescrizioni MiBAC come da GTS amministrativo n. 1 del 12.11.2018: *“Edifici da trattare come “B”: Messa in sicurezza delle porzioni non crollate. La prescrizione non si estende alle parti di realizzazione più recente in c.a. e blocchetti in cemento”*;

Per le motivazioni che precedono;

questo GTV

PROPONE

- di eseguire le opere provvisorie disposte sui fabbricati distinti al fg. 83 p.lle 38-40-41 oggetto di prescrizioni MiBAC come da GTS amministrativo n. 1 del 12.11.2018: *“Edifici da trattare come “B”: Messa in sicurezza delle porzioni non crollate. La prescrizione non si estende alle parti di realizzazione più recente in c.a. e blocchetti in cemento”*;

Più segnatamente, questo GTV



RITIENE

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;

ACCERTA

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti adempimenti, da eseguirsi successivamente ai prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;
- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.



Si allega al presente verbale:

1) Un estratto di mappa catastale recante:

a) i fabbricati demoliti;

b) i fabbricati con messa in sicurezza da eseguire;

2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione e rimozione macerie frazione Varoni).

Redatto il presente verbale, in quattro copie, previa lettura e conferma, il GTV si chiude alle ore 12:30 e viene sottoscritto dagli intervenuti.

COI: P.I. Armando Bartolelli

Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini

Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera

FMI s.r.l.: Ing. Roberto Pistola

VARONI

ALLEGATO 1 - GTV 21/11/2019



LEGENDA




Demolizione eseguita



Messa in sicurezza da fare (MIBAC)

M

[Signature]



STATO ORDINANZE DI DEMOLIZIONE VARONI

N° SCHEDA GTS FASCICOLO	DEL	n. ord.	del	n. prot	del	TIPOLOGIA	frazione	fg	mapp.	sub	Prescrizioni MIBAC
1	15/12/2016	625	01/09/2017	21525	05.09.2017	DEMOLIZIONE	VARONI	83	15	\	
2-3	15/12/2016	626	01/09/2017	21552	05.09.2017	DEMOLIZIONE	VARONI	83	462 - 463	\	
4	15/12/2016	627	01/09/2017	21553	05.09.2017	DEMOLIZIONE	VARONI	83	517	\	
5	15/12/2016	628	01/09/2017	21554	05.09.2017	DEMOLIZIONE	VARONI	83	38	\	B - Messa in sic.
6	15/12/2016	629	01/09/2017	21555	05.09.2017	DEMOLIZIONE	VARONI	83	37	\	
7	15/12/2016	131	07/03/2017			DEMOLIZIONE	VARONI	83	25 - 454	\	
1	08.08.2018	284	28.08.2018	12398	04.09.2018	DEMOLIZIONE	VARONI	83	40		B + 41 - messa in Sic.
1	15.10.2018	8	08.01.2019	376	11.01.2019	DEMOLIZIONE	VARONI	83	53		
2	20.05.2019	122	14.06.2019	8504	18.06.2019	DEMOLIZIONE	VARONI	83	19		

